

Investering/byggeprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Intern ansvarlig	God-kjenning	Planlagt ferdig	Bygge-start	Estimert ferdig	Kost-nad per m2 (BRA), kr	Total bevilgning (i hele tusen)	Fase	Avvik fremdrift	Avvik kostnad
Oppvekst skole											
5630701	Bogafjell ungdomsskole	MB	K2	2020	Q4 2018	Q3 2020	35 438	268 000	Byggefase		
5630801	Kleivane skole og idrettshall	MB	K2	aug. 21	Q4 2019	Q3 2021	44 565	320 000	Byggefase		
5630901	Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole	OT	K2	aug. 18	2016	Q4 2019	20 894	232 000	Garantifase		
5631001	Altona skole og ressurscenter, nye lokaler	FH	K0	2020	Q4 2019	Q2 2020		24 300	Byggefase		
5631101	Malmheim skole, utvidelse og modernisering	MB	K0	2022		Q1 2022		132 800	Anbudsfase		
5631201	Forprosjekt-ombygging/utvidelse Sviland skule	FH	K2	2021		Q2 2021		182 000	Byggefase		
5631201	Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen med 3003400)	FH	K2	2022		2022		41 000	Prosjektering		
5631301	Utvidelse Sandved skole B28	JA	ØP	2023				258 400	Regulering		
5631401	Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole, planleggingsmidler	OT	ØP	2020	0	0	-	1 000	Ikke påbegynt		
5631501	Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler	JH	ØP	2020	0	0	-	1 000	Forprosjekt		
Oppvekst barn og unge											
5640301	Langgata 72 helsestasjon	BS	K1	2020	Q3 2019	Q2 2021		34 105	Prosjektering		
5640501	Planlegging Brueland Barnehage, ombygging	JH	ØP	2020	0	0	-	1 000	Ikke påbegynt		
5640701	Inventar ny helsestasjon Hoveveien	MB	ØP	2020	Q3 2020	Q4 2020		1 500	Forprosjekt		
Helse og velferd											
56220	Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år	OT	Periodisk bev.					80 000	Aktiv		
5620601	Tun - Lura nord (Stokkastø)	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 200	Forprosjekt		
5620602	Tun - Ubestemt tomt (Foss Eikeland)	OT / JA	ØP	2020		Q4 2021		14 800	Forprosjekt		
5621001	EFF-boliger Olsokveien	OT/MB	K0	2021	Q2 2020	Q4 2021		49 400	Anbudsfase		
5621102	Omsorgsboliger m heldøgntjen. for pers. m store adferdsutfordringer	OT/MB	ØP	2023				44 080	Regulering		
5621203	EFF-boliger Skeianegata	OT/MB	ØP	2022	Q4 2020	Q4 2022		83 600	Regulering		
5621405	Foreldreinitiativet III	MB	ØP	2022	Q2 2021	Q4 2022		63 175	Forprosjekt		
5620801	Luragata 31	JA	Bystyret 17.06.19	2020	Q3 2020	Q2 2021		10 000	Forprosjekt		
5620701	Tun Helgeland småhus	JA	ØP	2021	Q3 2020	Q2 2021			Forprosjekt		
5620702	Småhus Bogafjell	JA	K2	2020	Q3 2019	Q2 2020		8 400	Byggefase		
5621506	Nye sykehjemsplasser Lunde	OT/MB	ØP	2022				104 500	Mulighetsstudie		
5621607	Nye sykehjemsplasser Rovik	OT/JA	ØP	2024				104 500	Mulighetsstudie		
5621708	Ombygging av første etasje på Åse boas	FH	K0	2020	Q3 2019	Q4 2020		28 500	Byggefase		
5620901	Ombygging Skeianegt.14	BS	K0	2019	Q2 2020	Q3 2021		7 100	Prosjektering		
5621809	Prestholen, ny personalbase	JA	K2	2020	Q2 2019	Q1 2020		2 600	Garantifase		
5621910	Reservestrøm boas	FH	ØP	2020	Q2 2020	Q4 2020		7 000	Prosjektering		
5622001	Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove	MB	ØP	2021	Q1 2021	Q1 2022		48 450	Regulering		
5621304	Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter	JA	ØP	2023				135 850	Mulighetsstudie		
5622213	Planlegging neste bolig psykisk lidelse	OT / JA	ØP	2023				47 025	Ikke påbegynt		
5622901	Ombygging boligrigg Soma	BS	ØP	2021	Q3 2020	Q1 2021		7 500	Forprosjekt		
5622701	Planlegging påbygg/ombygging Åsveien	BS	ØP	2020	Q1 2020	Q4 2020		500	Ikke påbegynt		
Kultur og byutvikling											
5610501	Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering	BS	K1	2020	Q3 2019	Q2 2021		15 250	Prosjektering		
5610601	Kulturhuset - rehabilitering	BS	K1	2020	Q1 2020	Q4 2020		26 000	Anbudsfase		
5610701	Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg	BS	K1	2020	Q1 2020	Q4 2020		21 300	Anbudsfase		
Teknisk											
5660401	Austrått svømmehall	JH	K2	2020	Q1 2018	Q3 2020	42 849	277 500	Byggefase		
5660501	Giskehallen, rehab av svømmehallen	FH	K1	2021	Q3 2020	Q4 2021		97 000	Anbudsfase		
5660701	Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall	OT / FH	ØP	2023					Ikke påbegynt		
T48	Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann	OT	ØP	2020	0	Q1 2021	-	28 500	Forprosjekt		
Kommune Felles											
56602	Sentrum parkeringsanlegg A8	OT	ØP / K0 - I	2021	Q2 2020	Q3 2021		163 400	Prosjektering		
5660301	Garderobeanlegg Vagleleiren	OT	ØP	2020				19 000	Prosjektering		
5660801	Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningsenheten	MB	ØP	2020	Q2 2021	Q3 2021		14 250	Forprosjekt		
Eiendom											
	Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon	OT	ØP					4 000			
5652301	Regulering Vagle-leiren	OT	upr	2020				3 000	Aktiv		
5652302	Regulering gamle Figgjo skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
5652303	Regulering gamle Vatne skole	OT	upr	2020				1 500	Mulighetsstudie		
5652304	Regulering Riskatun	OT	upr	2020				3 000	Regulering		
5652305	Regulering Vatneleiren	OT	upr	2022				3 000	Ikke påbegynt		

